

## **Plan d'actions - Réflexion du Studio** (du 30 Octobre au 5 Novembre 2017 soit 7 jours)

<b>N°</b>	<b>Tâches</b>	<b>Durée</b>	<b>Nb de pers. requis</b>
<b>1</b>	<b>Rangement et nettoyage de la deuxième partie</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>3 personnes</b>
<b>2</b>	<b>Evacuation des déchets à la déchetterie</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>2/3 personnes</b>
<b>3</b>	<b>Evacuation et stockage du matériel</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>3 personnes</b>
<b>4</b>	<b>Rangement et nettoyage du studio</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>2/3 personnes</b>
<b>5</b>	<b>Enlevage du système électrique/cablage</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>2/3 personnes</b>
<b>6</b>	<b>Démontage de la cloison en parpaings</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>4 personnes</b>
<b>7</b>	<b>Evacuation des déchets à la déchetterie</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>2/3 personnes</b>
<b>8</b>	<b>Achats des fournitures nécessaires</b>	<b>1 jour</b>	<b>4 personnes</b>
<b>9</b>	<b>Nettoyage du sol et pose du vinyle au sol</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>3 personnes</b>
<b>10</b>	<b>Collage de la toile sur les murs</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>3 personnes</b>
<b>11</b>	<b>Application de peinture sur la toile</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>2 personnes</b>
<b>12</b>	<b>Installation du système électrique/lumineux</b>	<b>1 jour</b>	<b>2/3 personnes</b>
<b>13</b>	<b>Mise en place de l'ameublement/équipements</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>2/3 personnes</b>
<b>14</b>	<b>Installation du matériel informatique/audio/vidéo</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>2/3 personnes</b>
<b>15</b>	<b>Test de fonctionnement</b>	<b>1/2 journée</b>	<b>2 personnes</b>

## Calendrier du déroulé des actions

N°	30 Oct.	31 Oct.	1 Nov.	2 Nov.	3 Nov.	4 Nov.	5 Nov.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							